

Szám: 1/24-30/2010.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Csopak Község Önkormányzata** (8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. KSH szám: 15428701 8411 321 19, adóigazgatási szám: 15428701-2-19, bankszámlaszám: 11748069-15428701) képviseli: Ambrus Tibor polgármester, továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Kuti és Fia Kft.** (8200 Veszprém, Lahner György u. 11.) KSH szám: 11799034-4120-113-19, adóigazgatási szám: 11799034-2-19, bankszámlaszám: 73900085-10020528-00000000) képviselik: Kuti Károly ügyvezető, Kuti Attila ügyvezető, továbbiakban, mint **Vállalkozó**, együttes említés esetén Felek

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

1.) Felek módosítják a közöttük 1/36-176/2009. számon kötött vállalkozási szerződés 5.3. pontjának 1. rész-számla esedékességére vonatkozó határidejét, valamint a végzsámla összegét az alábbiak szerint:

- Az első rész-számla esedékessége: 2010. 03. 10.
- A végzsámla összege: 71.140.478,- Ft+ÁFA

2.) Felek a tartalékkeretet 3.559.214,- Ft+ÁFA összegben határozzák meg, a számla benyújtásának határideje, illetve a műszaki tartalma a szerződés 4.10 pontja szerint érvényesíthető.

3.) Módosul a szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv (1. számú melléklet) és műszaki ütemterv (2. számú melléklet) tartalma is.

4.) A szerződés-módosítás indokolása jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi.

5.) A fenti számú szerződés további pontjai változtatás nélkül hatályban maradnak.


6.) Szerződő felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült vállalkozási szerződés-módosítást elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2010. január 18.

Megrendelő

KUTI és FIA
Építőipari és Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Lahner Gy. u. 11.
Telefon: 88/426-493
Adószám: 11799034-2-19

Vállalkozó

Csopak Strand átalakítási munkái

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

1. rész-számla:

Számla benyújtásának ideje:	2010. március 10.		
Műszaki tartalma:	Vizesblokk 43%- os készültség	19 033 188	
	Játszótér 76%-os készültség	5 479 078	
	Diszburkolat 40%	7 832 534	
	Strandbútor 98%	2 513 896	
	Vizilabdapálya 98%	1 076 824	
	Térvilágítás 62%	6 265 470	
	Partvédómű 100%	5 299 010	
	Összege nettó::	47 500 000	
	Áfa 25%	11 875 000	
	Bruttó összesen:	59 375 000	

2. (Vég)számla:

Számla benyújtásának ideje:	2010. május 30. (műszaki átadást követően)		
Műszaki tartalma:	hátralévő munkák		
	Összege nettó::	71 140 478	
	Áfa 25%	17 785 120	
	Bruttó összesen:	88 925 598	


3. Tartalék keret

Számla benyújtásának határideje:	a szerződés 4.10 pontja szerint		
Műszaki tartalma:	a szerződés 4.10 pontja szerint		
	Összege nettó::	3 559 214	
	Áfa 25%	889 803	
	Bruttó összesen:	4 449 017	

Mindösszesen: 1. + 2. + 3.

Összege nettó::	122 199 692
Áfa 25%	30 549 923
Bruttó összesen:	152 749 615

Veszprém, 2010. január 18.

KUTI & PÉ
 Építőipari és Szolgáltató Kft.
 8200 Veszprém, Lahner Gy. u. 11
 Telefon: 88/426-493
 Adószám: 11799034-2-19

 Kuti Károly
 ügyvezető

VÁLLALKOZÓ és MŰSZAKI ELLENŐR NYILATKOZATA

A CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSÁBAN
A KDOP-2.1.1/D-2f 2009-00008 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó
Projektem megvalósulásának módosulásáról

A vállalkozási szerződés 5.3. pontjában meghatározott 1. részszámla esedékessége 2009. december 14. a munkák 50%-os készültségi fokánál.

Ezt a határidőt az alábbiak miatt szükséges módosítani.


A vállalkozási szerződés 2009. október 12-én került aláírásra. A szerződéskötést követően a vállalkozó a játszótér elemeit, strandbútorokat, vízilabdapálya kellekeit, térvilágítás kandelábereit, valamint a többi, alvállalkozó által beszállítandó kész elemeket megrendelte.

Alvállalkozók a teljesítésüket 2010. január-február hónapra igazolták vissza, a termékek leszállítását követően tudja a vállalkozó a beépítésüket megkezdeni.

Az előregyártott vb elemeket, díszburkolatokat csak február hónapban tudják az elemgyárak biztosítani, a téli termelési leállásuk a hideg időjárás miatt elhúzódott.

A vizesblokk építőmesteri munkáit is hátráltatta a rendkívüli időjárás. Mindezeket figyelembe véve az 50%-os műszaki készültség határidejét reálisnak a 2010. március 10. időpontot tartjuk. A műszaki ütemterv szerinti határidők munkanemenként tarthatók, a 2010. május 30-i befejezési határidő reális és biztosított.


.....
Kuti és Fia Kft.
Vállalkozó


.....
Molnár Tibor
műszaki ellenőr

2010. január 18.

MOLNÁR TIBOR
okl. építőmérnök
8230 Balatonfüred,
Kossuth L. u. 25.
Adószám: 54012091-2-39